

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор ООО «УК Благоустройство»

А.Н. Бакланов

Период «ТОЭ» с 20.03.2025 года по 20.04.2025 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕЕ В ТАРИФ «СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА», ДЛЯ МНОГOKBAPТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ



Адрес МКД: г. Славгород, ул. Урицкого, 142

№ п/п	№ нормы	Наименование и состав работ	Ед.изм.	Объём	Отметка о выполнении	Примечания (рекомендации)
1	7	Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок на лестничных клетках	20 лестн. пл	0,02	выполнено	Требуется замена АМ группы и основных элементов
2	МН	Протяжка всех болтовых контактных соединений магистральной колодки, заземляющего, фазного и нулевого проводников в лестничных эл. щитах, сметание пыли	1 кв-ра		выполнено	нет
3	МН	Осмотр, проверка состояния электрощитовой, протяжка всех болтовых контактных соединений, вводного распределительного устройства, сметание пыли, регулировка вводного устройства (ножей)	1 ввод РУ	1	выполнено	Требуется корректировка
4	МН	Осмотр и протяжка магистральных кабельных линий	1 лестн. пл .	8	выполнено	Требуется корректировка
5	МН	Проверка исправности освещения подвалов, подъездов, тамбуров дома	1 эл. патр.	42	выполнено	Требуется корректировка системы освещения
6	8	Осмотр и проверка состояния силовых установок	1 эл. мотор		выполнено	нет
7	МН	Осмотр наружного освещения дома	1 свет.		выполнено	нет
8	МН	Осмотр магистральных коробок в подвале	Щ.г.	6	выполнено	Требуется замена автоматов
9	МН	Осмотр коробок освещения подъездов	Щ.г.	6	выполнено	Частичная смена
10	МН	Переход электромонтера от базы до объекта, оформление первичной документации, отключение электропитания дома, проверка на отсутствие напряжения, вывешивание предупреждающего плаката, подключение эл. питания после выполнения работ, проверка на наличие напряжения	1 эл.	2	выполнено	нет