

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «УК Благоустройство»
А.Н. Бакланов



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ВХОДЯЩЕЕ В ТАРИФ «СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА», ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ**

Адрес МКД: г. Яровое, квартал «В», дом №5

№ п/п	№ нормы	Наименование и состав работ	Ед.изм.	Объём	Отметка о выполнении	Примечания (рекомендации)
1	7	Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок на лестничных клетках	100 лестн.пл	0,39	выполнено	нет
2	МН	Протяжка всех болтовых контактных соединений магистральной колодки, заземляющего, фазного и нулевого проводников в лестничных эл.щитах, сметание пыли	1 кв-ра	125	выполнено	Замена автоматов (16А), пакетных выключателей, нулевых колодок и перемычек: 1 подъезд (5-4-3-2 этажи); 2 подъезд (5-4-3-2-1 этажи); 3 подъезд (1,2,3,4,5,6,7,8,9 этажи); 4 подъезд (5,4,3,1 этажи); 5 подъезд (5,4,3,1 этажи); 6 подъезд (5,4,3,2 этажи); 7 подъезд (5,4,3,2 этажи)
3	МН	Осмотр, проверка состояния электрощитовой, протяжка всех болтовых контактных соединений, вводного распределительного устройства, сметание пыли, регулировка вводного устройства (ножей)	1 ввод РУ	2	выполнено	нет
4	МН	Осмотр и протяжка магистральных кабельных линий	1 лестн.пл	39	выполнено	нет
5	МН	Проверка исправности освещения подвалов, подъездов, тамбуров дома	1 эл.патр.	96	выполнено	нет
6	8	Осмотр и проверка состояния силовых установок	1 эл.мотор	1	выполнено	нет
7	МН	Осмотр наружного освещения дома	1 свет.	1	выполнено	нет
8	МН	Осмотр магистральных коробок в подвале	Шт.	5	выполнено	нет
9	МН	Осмотр коробок освещения подъездов	Шт.	32	выполнено	нет
10	МН	Переход электромонтера от базы до объекта, оформление первичной документации, отключение электропитания дома, проверка на отсутствие напряжения, вывешивание предупреждающего плаката, подключение эл.питания после выполнения работ, проверка на наличие напряжения	1 эл.	2	выполнено	нет

Исполнитель: Электрик по ремонту и обслуживанию МКД: Терновой Александр Васильевич _____