

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «УК Благоустройство»
А.Н. Бакланов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕЕ В ТАРИФ «СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА», ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Адрес МКД: г. Яровое, ул. Верещагина, дом №4

| № п/п | № нормы | Наименование и состав работ | Едизм. | Объём | Отметка о выполнении | Примечания (рекомендации) |
|----------|------------|---|------------------|-------|-------------------------|---|
| 1 | 7 | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок на лестничных клетках | 100 лестн. пл | 0,08 | выполнено | Требуется замена АМ группы и основных элементов |
| 2 | МН | Протяжка всех болтовых контактных соединений магистральной колодки, заземляющего, фазного и нулевого проводников в лестничных эл. щитах, сметание пыли | 1 кв-ра | | выполнено | нет |
| 3 | МН | Осмотр, проверка состояния электрощитовой, протяжка всех болтовых контактных соединений, вводного распределительного устройства, сметание пыли, регулировка вводного устройства (ножей) | 1 ввод РУ | 1 | выполнено | Требуется корректировка |
| 4 | МН | Осмотр и протяжка магистральных кабельных линий | 1 лестн. пл | 9 | выполнено | нет |
| 5 | МН | Проверка исправности освещения подвалов, подъездов, тамбуров дома | 1 эл. патр. | 72 | выполнено | нет |
| 6 | 8 | Осмотр и проверка состояния силовых установок | 1 эл. мотор | | выполнено | нет |
| 7 | МН | Осмотр наружного освещения дома | 1 свет. | | выполнено | нет |
| 8 | МН | Осмотр магистральных коробок в подвале | Шт. | 8 | выполнено | нет |
| 9 | МН | Осмотр коробок освещения подъездов | Шт. | 20 | выполнено | Частичная смена |
| 10 | МН | Переход электромонтера от базы до объекта, оформление первичной документации, отключение электропитания дома, проверка на отсутствие напряжения, вывешивание предупреждающего плаката, подключение эл. питания после выполнения работ, проверка на наличие напряжения | 1 эл. | 4 | выполнено | нет |